



Mexicali, B.C., a 17 de Octubre de 2023

 MUNICIPIO DE SAN FELIPE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACION	
		OBRA: "SOBRECARPETA DE CALLE MINITAS 1100 M."		ESTIMACION No.	PERIODO:
		CONTRATISTA:	DIMENSIONES 1100 ML X 8 MTRS DE ANCHO	HOJA 1/1	
				COSTOS	
CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	BACHEO Y SOBRE CARPETA				
1.01	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO MENOR), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE (SEGUN SE REQUIERA), COMPACTACION DEL AREA DESCUBIERTA, LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTO DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2 Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, CON TMA DE 1" Y ASFALTO PG64-22, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1600	\$ 472.50	\$ 756,000.00
1.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA CON AIRE A ALTA PRESION, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	8800	\$ 12.49	\$ 109,912.00
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5.0 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, CON TMN DE 3/4" Y ASFALTO GRADO PG 64-22, INCLUYE: ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO, COLOCACION CON EQUIPO MECÁNICO EXTENDEDORA, ADHITIVO PARA LA ADHERENCIA PETREO-ASFALTO, ADQUISICION CARGA Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA, EQUIPO CARGA, DESCARGA, FLETES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8800	\$ 249.43	\$ 2,194,984.00
				TOTAL PAVIMENTACION:	\$ 3,060,896.00

SUB-TOTAL: \$ 3,060,896.00

I.V.A. (8%): \$ 244,871.68

TOTAL: \$ 3,305,767.68

PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V.
 L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
 APODERADO LEGAL

Interbaja
 Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.
 Av. Pioneros #1186-D Centro Cívico
 Tel. 686 558-5488 Mexicali, B.C. C.P. 21000
 R.F.C. PIN-110214-FG5



Mexicali, B.C., a 17 de Octubre de 2023

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	VOLUMENES DE OBRA		COSTOS	
			SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<p>MUNICIPIO DE SAN FELIPE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>		<p>DATOS DEL CONTRATO</p> <p>OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS 110 ML."</p>		<p>DATOS DE LA ESTIMACION</p> <p>ESTIMACION No.</p>		
		<p>CONTRATISTA:</p>		<p>DIMENSIONES 110 ML X 8MTRS DE ANCHO</p>		
				<p>PERIODO:</p>		
				<p>HOJA 1/1</p>		
A	PRELIMINARES					
B	PAVIMENTACION					
5	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	880.00		\$ 44.10	\$ 38,808.00
6	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2	880.00		\$ 22.05	\$ 19,404.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 3/4" Y ASFALTO PG 76-22-H Jnr=1 A 2, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRANTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	880.00		\$ 277.78	\$ 244,446.40
9	RENIVELACION DE VALVULAS DE CIERRE	PZA	3		\$ 10,159.64	\$ 30,478.92
					TOTAL PAVIMENTACION:	\$ 333,137.32

SUB-TOTAL: \$ 333,137.32
I.V.A. (8%): \$ 26,650.99
TOTAL: \$ 359,788.31

PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V.
L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
APODERADO LEGAL


Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.
Av. Pioneros #1186-D Centro Cívico
Tel: 686 558;5488 Mexicali, B.C. C.P. 21000
R.F.C. PIN-110214-50



Mexicali, B.C., a 17 de Octubre de 2023

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	VOLUMENES DE OBRA		COSTOS	
			SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
5	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,400		\$ 44.10	\$ 105,840.00
6	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2	2,400		\$ 22.05	\$ 52,920.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 3/4" Y ASFALTO PG 76-22-H Jnf=1 A 2, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRENTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,400		\$ 277.78	\$ 666,672.00
9	RENIVELACION DE VALVULAS DE CIERRE	PZA	4		\$ 10,159.64	\$ 40,638.56
TOTAL PAVIMENTACION:					\$	\$ 866,070.56

SUB-TOTAL: \$ 866,070.56
 I.V.A. (8%): \$ 69,285.64
 TOTAL: \$ 935,356.20


 PAVIMENTOS INTERBAJA S. DE R.L. DE C.V.
 L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
 APODERADO LEGAL


 Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.
 Av. Pioneros #1186-D Centro Cívico
 Tel: 686 558 5488 Mexicali, B.C. C.P. 21006
 P.F.C. PIN-110214 FG5



CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
"COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023

"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"

FORMATO DE PROPUESTO ECONOMICA
ANEXO 8

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN
FELIPE, BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E.-

ESTIMADOS INTEGRANTES:

Una vez examinadas las instrucciones de cotización, las condiciones generales del contrato y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos los servicios de: *PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES*, incluido el Catálogo de Conceptos respectivo, por la suma total de: **\$10,548,872.30** moneda nacional (importe con letra: **(DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)** sin incluir impuesto al valor agregado, o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine; Asimismo, el porcentaje de impuesto al valor agregado a trasladar es por el 16% (DIECISEIS por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento de contrato y defectos de fabricación y vicios ocultos de los Servicios contratados por un importe equivalente al 15% (quinte por ciento) del monto total del contrato, conforme al punto 28.1 de las Bases de la presente licitación.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepara y suscriba un contrato formal.

SAN FELIPE, B.C. A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

ATENTAMENTE.-

ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
REPRESENTANTE



CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
 "COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
 LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023

"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"

CATALOGO DE CONCEPTOS
 ANEXO 7

LICITANTE: ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 DOMICILIO: AV. PIONEROS 1186, COL. CENTRO CIVICO, MEXICALI, B.C. CP.21000
 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	VOLUMENES DE OBRA SEGÚN PROYECTO	COSTOS		
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON LETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
1	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN 15 CM A BASE DE CORTE DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% P.V.S.M.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2400	\$ 22.94	VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N.	\$ 55,056.00
2	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION HASTA SU PRIMER KILOMETRO. (ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO)	M3	360.00	\$ 87.28	OCHENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.	\$ 31,420.80
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES, (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO).	M3/KM				
B	PAVIMENTACION					
4	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 1/2" CON VRS MINIMO DE 100% SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	360.00	\$ 2,316.23	DOS MIL TRESIENTOS DOSESISEIS PESOS 23/100 M.N.	\$ 833,842.80
5	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,400	\$ 44.10	CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.	\$ 105,840.00
6	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2	2,400	\$ 22.05	VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 52,920.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTAY EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DET.M.A. DE 3/4" Y ASFALTO PG 76-22-H Jnr=1 A 2, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRENTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,400	\$ 277.79	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 666,696.00
8	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 82 CM. DE DIAMETRO Y HASTA 28 CM DE ALTURA, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA	PZA	7	\$ 27,704.33	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 33/100 M.N.	\$ 193,930.31
9	RENIVELACION DE VALVULAS DE CIERRE	PZA	4	\$ 10,667.62	DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$ 42,670.48
				SUB-TOTAL:	\$	1,982,376.39
				I.V.A. (16%):	\$	317,180.22
				TOTAL:	\$	2,299,556.61

ATENTAMENTE.-

ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
 L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL



CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
 "COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
 LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023

"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"

CATALOGO DE CONCEPTOS
 ANEXO 7

LICITANTE: ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 DOMICILIO: AV. PIONEROS 1186, COL. CENTRO CIVICO, MEXICALI, B.C. CP.21000
 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	VOLUMENES DE OBRA SEGÚN PROYECTO	COSTOS		
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE CON LETRA	IMPORTE
A	PRELIMINARES					
1	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN 15 CM A BASE DE CORTE DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% P.V.S.M.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	880	\$ 22.94	VEINTIDOS PESOS 94/100 M.N.	\$ 20,187.20
2	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION HASTA SU PRIMER KILOMETRO. (ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO)	M3	132	\$ 87.28	OCHENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.	\$ 11,520.96
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES, (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO).	M3/KM				
B	PAVIMENTACION					
4	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 1/2" CON VRS MINIMO DE 100% SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	132.00	\$ 2,316.23	DOS MIL TRES CIENTOS DIESEIS PESOS 23/100 M.N.	\$ 305,742.36
5	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	880.00	\$ 44.10	CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.	\$ 38,808.00
6	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2	880.00	\$ 22.05	VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 19,404.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTAY EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 3/4" Y ASFALTO PG 76-22-H Jnr-1 A 2, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRENTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	880.00	\$ 277.79	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 244,455.20
8	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTES	PZA	1	\$ 27,704.33	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 33/100 M.N.	\$ 27,704.33
9	RENIVELACION DE VALVULAS DE CIERRE	PZA	3	\$ 10,667.62	DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.	\$ 32,002.86
				SUB-TOTAL:	\$	699,824.91
				I.V.A. (16%):	\$	111,971.99
				TOTAL:	\$	811,796.90

ATENTAMENTE-

ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
 L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL



CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
 "COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
 LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023

"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"

CATALOGO DE CONCEPTOS
 ANEXO 7

LICITANTE: ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 DOMICILIO: AV. PIONEROS 1186, COL. CENTRO CIVICO, MEXICALI, B.C. CP.21000
 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	VOLUMENES DE OBRA	COSTOS		
			SEGÚN PROYECTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
A SOBRECARPETA						
101	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO MENOR), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE (SEGUN SE REQUIERA), COMPACTACION DEL AREA DESCUBIERTA, LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LTM/2 Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON TMA DE 1" Y ASFALTO AC-20, RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6816	\$ 472.50	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	\$ 3,220,560.00
102	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO PROFUNDO), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE, EXCAVACION HASTA 90 CMS., RETIRO DEL MATERIAL SATURADO, ESTABILIZACION CON MATERIAL EN BREÑA EN UN ESPESOR COMPACTO DE 60 CMS EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M., CONSTRUCCION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 25 CMS. COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M., RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCIÓN DE 1.5 LTM/2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LTM/2, COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON TMA DE 1" AC-20, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO A BANCO DE TIPO (INDICADO POR LA SUPERVISION) DE LOS MATERIALES SOBRIANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,984	\$ 937.50	NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 1,978,040.00
103	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.5 LTM/2, INCLUYE: ADQUISICIÓN CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA CON AIRE A ALTA PRESION, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	8,800	\$ 12.49	DOCE PESOS 49/100 M.N.	\$ 109,912.00
104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5.0 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. CON TMA DE 3/4" Y ASFALTO GRADO PG 76/22-H.H.H. 1A 2, INCLUYE: ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO, COLOCACION CON EQUIPO MECANICO EXTENDEDORA, ADHITIVO PARA LA ADHERENCIA PETREO-ASFALTO, ADQUISICION CARGA Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA, EQUIPO CARGA, DESCARGA, FLETES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8,800	\$ 277.79	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.	\$ 2,444,852.00
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL						
105	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA PARA TRAFICO 2 CAPAS COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 10 CM DE ANCHO, SENCILLA, CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARREILES DE CIRCULACION Y/O ACOTAMIENTOS EN VIALIDADES; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	ML	1,100	\$ 23.62	VEINTITRES PESOS 62/100 M.N.	\$ 25,982.00
106	SUMINISTRO Y APLICACIÓN A MAQUINA DE PINTA RAYAS DE DIFERENTE ANCHO DE PINTURA PARA TRAFICO 2 CAPAS COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS DE ALTO, ESPACIAMIENTO LOGARITMICO, CEBREADO EN ISLETAS Y CRUCES PEATONALES, NUMEROS, LETRAS Y FLECHAS, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	200	\$ 236.25	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	\$ 47,250.00
SEÑALAMIENTO VERTICAL						
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVO DE 71X 71 CMS., CON TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 16 Y FONDO DE PELICULA REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD TIPO SCOTCH-LITE 3M, CON POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2"X2"X12". TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DELESTADO DE B.C.	PZA	10.00	\$ 3,937.50	TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 39,375.00
SUB-TOTAL:						\$ 7,866,671.00
I.V.A. (16%):						\$ 1,258,667.36
TOTAL:						\$ 9,125,338.36

ATENTAMENTE.-

ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S.A. DE C.V.
 L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
"COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023

**"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS
POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES
Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"**

FORMATO DE PROPUESTO ECONOMICA
ANEXO 8

FECHA: SAN FELIPE, SEPTIEMBRE 05, 2023

**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN
FELIPE, BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E.-**

ESTIMADOS INTEGRANTES:

Una vez examinadas las instrucciones de cotización, las condiciones generales del contrato y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos los servicios de: **PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES**, incluido el Catálogo de Conceptos respectivo, por la suma total de: **\$12´080,271.00 moneda nacional** (importe con letra: DOCE MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) **sin incluir impuesto al valor agregado, o** por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine; Asimismo, el porcentaje de impuesto al valor agregado a trasladar es por el 16% (DIECISEIS por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento de contrato y defectos de fabricación y vicios ocultos de los Servicios contratados por un importe equivalente al 15% (quinte por ciento) del monto total del contrato, conforme al punto 28.1 de las Bases de la presente licitación.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepara y suscriba un contrato formal.

San Felipe, B.C. A 05 DE septiembre DEL 2023.

VICTOR JESUS IBARRA LUGO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IBARRA

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
"COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
 LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023
"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS
POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES
Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"

CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO 7 – SOBRECARPETA CALLE MINITAS 1100 METROS LINEALES

LICITANTE: **VICTOR JESUS IBARRA LUGO**

SEPTIEMBRE 05 DEL 2023

DOMICILIO: **CALLEJON CHETUMAL #282,**

COLONIA SAN FELIPE

SAN FELIPE, B.C. 21850

HOJA 1 DE 1

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

FIRMA:

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IBARRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.01	TRAZO Y NIVELACION	M2	\$15.00	\$132,000.00
1.02	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO MENOR), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE (SEGUN SE REQUIERA), COMPACTACION DEL AREA DESCUBIERTA, LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTO DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2 Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, CON TMA DE 1" Y ASFALTO AC-20, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$464.00	\$3162,624.00
1.03	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO PROFUNDO), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE, EXCAVACION HASTA 90 CMS., RETIRO DEL MATERIAL SATURADO, ESTABILIZACION CON MATERIAL EN BREÑA EN UN ESPESOR COMPACTO DE 60 CMS. EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M., CONSTRUCCION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 25 CMS. COMPACTADO AL 100 % DE SU P.V.S.M., RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCIÓN DE 1.5 LT/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, CON TMA DE 1" AC-20, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO A BANCO DE TIRO (INDICADO POR LA SUPERVISION) DE LOS MATERIALES SOBRESANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,212.00	\$2'404,608.00
1.04	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA CON AIRE A ALTA PRESION, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	\$24.00	\$211,200.00
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5.0 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON TMN DE 3/4" Y ASFALTO GRADO DE PG 75-22 HRS JNR=1 A 2, INCLUYE: ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO, COLOCACION CON EQUIPO MECANICO EXTENDEDORA, ADHITIVO PARA LA ADHERENCIA PETREO ALSFALTO, ADQUISICION CARGA Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA, EQUIPO CARGA, DESCARGA, FLETES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$412.00	\$3'625,600.00
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
1.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA PARA TRAFICO 2 CAPAS COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 10 CM DE ANCHO, SENCILLA, CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACION Y/O ACOTAMIENTOS EN VIALIDADES; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	\$20.57	\$22,627.00
1.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN A MAQUINA DE PINTA RAYAS DE DIFERENTE ANCHO DE PINTURA PARA TRAFICO 2 CAPAS COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS DE ALTO, ESPACIAMIENTO LOGARITMICO, CEBREADO EN ISLETAS Y CRUCES PEATONALES, NUMEROS, LETRAS Y FLECHAS, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	\$303.50	\$60,700.00
SEÑALAMIENTO VERTICAL				
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVO DE 71 X 71 CMS., CON TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL No. 16 y FONDO DE PELICULA REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD TIPO SCOTCH-LITE 3M, CON POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2"X2"X12'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C.	PZA	\$4,245.00	\$42,450.00

El porcentaje que se trasladará es del IVA es del 16%
 Subtotal sin IVA
\$9'661,809.00
 Moneda: PESOS MONEDA NACIONAL

ATENTAMENTE.-


VICTOR JESUS IBARRA LUGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADOR LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
"COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
 LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023

**"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS
 POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES
 Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"**

CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO 7 – PAVIMENTACIÓN CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES

LICITANTE: **VICTOR JESUS IBARRA LUGO**

FECHA: SEPTIEMBRE 05 DE 2023

DOMICILIO: **CALLEJON CHETUMAL #282,
 COLONIA SAN FELIPE
 SAN FELIPE, B.C. 21850**

HOJA 1 DE 1

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

FIRMA:

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IBARRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	PRELIMINARES			
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	\$15.00	\$36,000.00
2	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN 15 CM A BASE DE CORTE DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% P.V.S.M.; INCLUYE: SUMINSITRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$30.00	\$72,000.00
3	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION HASTA SU PRIMER KILOMETRO. (ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO)	M3	\$130.00	\$46,800.00
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES. (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO).	M3/KM	\$80.00	\$37,440.00
B	PAVIMENTACIÓN			
5	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 1/2" CON VRS MINIMO DE 100% SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	\$673.50	\$242,460.00
6	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$42.50	\$102,000.00
7	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 O SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2	\$24.00	\$7,600.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 3/8" Y ASFALTO AC 20, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRENTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$412.00	\$988,800.00
9	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 82 CM DE DIAMETRO Y HASTA 28 CM DE ALTURA, INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISTIA	PZA	\$21,280.00	\$148,960.00
10	RENIVELACION DE VALVULAS DE CIERRE	PZA	\$12,100.00	\$48,400.00

El porcentaje que se trasladará es del IVA es del 16%

Subtotal sin IVA
\$1'780,460.00

Moneda: PESOS M.N.

ATENTAMENTE.-



VICTOR JESUS IBARRA LUGO
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADOR LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA

"COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"

LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023

"CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES"

CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO 7 - PAVIMENTACIÓN CALLE COPALES COLONIA LOS ARCOS 110 METROS LINEALES

LICITANTE: VICTOR JESUS IBARRA LUGO

SEPTIEMBRE 05 DEL 2023

DOMICILIO: CALLEJON CHETUMAL #282,
COLONIA SAN FELIPE
SAN FELIPE, B.C. 21850

HOJA 1 DE 1

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

FIRMA:

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS IBARRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	\$15.00	\$13,200.00
2	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN 15 CM A BASE DE CORTE DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% P.V.S.M.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$30.00	\$26,400.00
3	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION HASTA SU PRIMER KILOMETRO. (ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO)	M3	\$130.00	\$17,160.00
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES, (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO).	M3/KM	\$80.00	\$13,680.00
B PAVIMENTACIÓN				
5	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 1/2" CON VRS MINIMO DE 100% SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	\$673.50	\$88,902.00
6	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$42.50	\$37,400.00
7	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 O SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2	\$24.00	\$21,120.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 3/8" Y ASFALTO AC 20, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRANTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$412.00	\$362,560.00
9	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTES	PZA	\$21,280.00	\$21,280.00
10	RENIVELACION DE VALVULAS DE CIERRE	PZA	\$12,100.00	\$36,300.00

El porcentaje que se trasladará es del IVA es del 16%

Subtotal sin IVA
\$638,002.00
Moneda: PESOS
MONEDA NACIONAL

ATENTAMENTE.-


VICTOR JESUS IBARRA LUGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADOR LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.